



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สibtารวจโท

(สิริศักดิ์ หอมรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๔ แยกได้ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๗	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑	โครงการ

๒. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	-	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๒๑	โครงการ

๓. โครงการกักเงิน ปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๑	โครงการ

๔. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี ๒๕๖๔

๑.๑ โครงการจัดซื้อ	จำนวน	๑	โครงการ
๑.๒ โครงการจัดจ้าง	จำนวน	๓	โครงการ

ปัญหา อุปสรรค ของการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากมีผู้เสนอราคาใช้สิทธิการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จึงได้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้อร้องเรียน เพื่อพิจารณาต่อไป

๒.การส่งมอบงานตามสัญญาเป็นไปด้วยความล่าช้า เนื่องจากการดำเนินงานตามสัญญาอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๓.กระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ และการกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกระทรวงฯ ซึ่งการกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีขั้นตอนที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน

ข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน ควรมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่กรมบัญชีกลางกำหนด เพื่อลดปัญหาในการอุทธรณ์และร้องเรียน รวมทั้งการกำหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ซึ่งมีแนวทางให้ใช้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ๗๔ วรรค ๒ ทำการจัดซื้อจัดจ้างทันทั่วทั้งชิ้น

๒.คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓

สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ครุภัณฑ์ มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		ใช้งบประมาณ	สถานะ	ซื้อ/จ้าง/ได้ม ว/ด/ป	หมายเหตุ
						เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป				
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ๖ ตัน ๖ ล้อ	2,400,000	2,390,000	บจก.มาสเตอร์ เทค วิคิวิเมน	21-ส.ค.-64	18-ธ.ค.-64	ข้อบัญญัติ	ลงสัญญา	-	สำนักงานปลัด
		รวม	2,400,000	2,390,000							

สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย ตามข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ภาคผนวก ก											
ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้	บริษัท/ห้าง/ร้าน	สัญญา		ใช้งบประมาณ	สถานะ	ซื้อ/จ้าง/ได้ม	หมายเหตุ
				ทำสัญญา	ที่เป็นคู่สัญญา	เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป			ว/ด/ป	
1	งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อบต.วังม่วง	4,300,000	-	ระหว่างสรรหาผู้รับจ้าง						กองช่าง
	ค่าก่อสร้างสาธารณูปการ	รวม	4,300,000	-							

สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ครุภัณฑ์ มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		ใช้งบประมาณ	สถานะ	ซื้อ/จ้าง/ได้ม ว/ด/ป	หมายเหตุ
						เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป				
1	ครุภัณฑ์สำรวจ	เครื่องอากาศยานไร้คนขับ (Drone)	22,900	22,900	บจก.ไทยเจริญคอมพิวเตอร์	23-ส.ค.-64	22-ก.ย.-64	งปม 16 ส.ค.	จ่ายแล้ว	25-ส.ค.-64	กองช่าง
2	ครุภัณฑ์โรงงาน	เครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	4,500	3,000	ร้าน อ.พาณิชย์	24-ส.ค.-64	31-ส.ค.-64	งปม 16 ส.ค.	จ่ายแล้ว	25-ส.ค.-64	กองช่าง
		รวม	27,400	25,900							

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการและดำเนินการดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		ซื้อ/จ้าง/ได้มา ว/ด/ป
					เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป	
1	โครงการซ่อมแซมถนนพร้อมวางท่อลอด (กลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน) ม.7	172,000	152,785.84	บจก. อังคนาคอมเมอร์เชียล	30-ม.ค.-64	15-มี.ค.-64	3-มี.ค.-64
2	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนายโหม แสงคำ หมู่ที่ 11 บ้านสวนมะเดื่อ	301,100	300,000	หจก. ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก	14-ม.ค.-64	14-มี.ค.-64	7-มี.ย.-64
3	โครงการเจาะบ่อบาดาล กลุ่มบ้านนายสนั่น พันธุ์ หมู่ที่ 13 บ้านคลองมะเกลือ	172,800	172,000	หจก. ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก	14-ม.ค.-64	14-มี.ค.-64	17-พ.ค.-64
	รวมงบประมาณ	645,900	624,786				

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ร/ร	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		สถานะ	ว/ด/ป
					เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป		ซื้อ/จ้าง/ได้มา
1	โครงการเจาะบ่อบาดาล พร้อมต่อความสูงของถังแชมเปญ (กลุ่มบ้านนางผิ่น วงษ์ทอง)หมู่ที่ 1	237,300	237,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	4-มี.ค.-64	2-พ.ค.-64	ยกเลิกสัญญา	
2	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านพร้อมวางท่อเมนประปา(จากกลุ่มบ้านนายสุชิน ____ หมู่ที่ ๒	599,000	464,000	หจก. เสือภูเขา	5-พ.ค.-64	4-ก.ค.-64	เสร็จแล้ว	6-ก.ค.-64
3	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (จากถนนหมายเลข ๔๐๐๕ ถึงกลุ่มบ้านนายณัฐภูมิ หมู่ที่ ๓	37,500	37,500	หจก. ที แอนด์ โอ เ	26-มี.ค.-64	24-เม.ย.-64	เสร็จแล้ว	24-เม.ย.-64
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านวังยาง (กลุ่มบ้านนายวิเชษฐ์	750,000	554,000	หจก. เสือภูเขา	23-มี.ค.-64	21-พ.ค.-64	เสร็จแล้ว	30-เม.ย.-64
5	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (กลุ่มบ้านนางสาวกรรณิกา วิทยาพานิช) หมู่ที่ ๔	256,000	255,000	บจก. อังคนาคอมเม	30-มี.ค.-64	29-เม.ย.-64	เสร็จแล้ว	27-เม.ย.-64
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านนายอัศนัย สุขเกษม) หมู่ที่ ๕	216,300	216,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	4-มี.ค.-64	2-พ.ค.-64	เสร็จแล้ว	19-เม.ย.-64
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านนายมานพ อินทร์วงศ์) หมู่ที่ ๕	95,900	95,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	4-มี.ค.-64	2-พ.ค.-64	เสร็จแล้ว	11-พ.ค.-63
8	โครงการวางท่อระบายน้ำคลองวังม่วง ม.5	89,000	89,000	บจก. อังคนาคอมเม	2-เม.ย.-64	2-พ.ค.-64	ยกเลิกสัญญา	
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคดเคี้ยวการเสริมผิวถนนลาดยางฯ (สายบ้านทอสอง)หมู่ที่๖	596,000	399,000	หจก. ทองใบการโยธา	9-เม.ย.-64	7-มิ.ย.-64	เสร็จแล้ว	9-มิ.ย.-64
10	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก (จากถนนลาดยางถึงกลุ่มบ้านนายสมบัติ ศรีผ่าน) หมู่ที่ ๗	195,000	-	-พื้นที่ ไม่ใช่ที่สาธารณประโยชน์ ไม่สามารถ ก่อสร้างได้-				
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (กลุ่มบ้านนายเงิน บุญเพ็ง) หมู่ที่ ๘	311,400	311,000	บจก. อังคนาคอมเม	18-ก.พ.-64	18-เม.ย.-64	เสร็จแล้ว	18-มี.ค.-64
12	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (เส้นกลุ่มบ้านนายอุดม แดงอ่อนถึงสะพานบ้านโป่งโก) หมู่ที่ ๙	466,000	465,000	บจก. อังคนาคอมเม	4-มี.ค.-64	1-เม.ย.-64	เสร็จแล้ว	23-มี.ค.-64
13	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าและดวงโคมแสงสว่าง หมู่ที่ ๑๑ บ้านสวนมะเดื่อ	21,000	21,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	9-เม.ย.-64	9-พ.ค.-64	เสร็จแล้ว	19-เม.ย.-64
14	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางกำไร ใจไว) หมู่ที่ ๑๒บ้านคลองกระทิง	45,700	45,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	4-มี.ค.-64	16-เม.ย.-64	ระหว่างก่อสร้าง	
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(กลุ่มบ้านนางละมัย เกตสว่าง) หมู่ที่ ๑๕	362,300	351,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	29-เม.ย.-64	27-มิ.ย.-64	เสร็จแล้ว	28-พ.ค.-64
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เส้นกลุ่มบ้านนายวัชรินทร์) หมู่ที่ ๑๖	272,000	271,000	บจก. อังคนาคอมเม	27-เม.ย.-64	25-มิ.ย.-64	เสร็จแล้ว	27-พ.ค.-64
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มบ้านนางละออง หยั่งถึง) หมู่ที่ ๑๗	130,500	130,000	หจก. ที แอนด์ โอ เ	1-พ.ค.-64	30-พ.ค.-64	เสร็จแล้ว	12-พ.ค.-63
	รวมงบประมาณ	4,680,900	3,940,500					

สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		ระหว่าง	ซื้อ/จ้าง/ได้มา	หมายเหตุ
				ทำสัญญา		เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป		ว/ด/ป	
1	อุดหนุน ภัยแล้ง	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3	390,000	389,500	หจก. รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง			รอเอกสาร		
2	อุดหนุน ภัยแล้ง	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5	390,000	389,500	หจก. รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง			รอเอกสาร		
3	อุดหนุน ภัยแล้ง	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 9	390,000	389,500	หจก. รักชาติค้าวัสดุก่อสร้าง			รอเอกสาร		
		รวม	1,170,000	1,168,500						

สรุปจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่าย โอนเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ครุภัณฑ์ มีโครงการและดำเนินการดังนี้

ลำดับ	ประเภท	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		ใช้งบประมาณ	สถานะ	ซื้อ/จ้าง/ได้มา ว/ด/ป	หมายเหตุ
						เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป				
1	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับติดตั้งภายในบริเวณ อบต.วังม่วง และโดม หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กป่าสักชลสิทธิ์ 2	11,844	11,844	หจก.รีเฟล็กซ์ คอมมิวนิ เคชั่น	3-ส.ค.-64	13-ส.ค.-64	โอน งบม 5 เม.ย. 64	จ่ายแล้ว	6-ส.ค.-64	กอง การ ศึกษาฯ
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน ขนาด 24,000 บีทียู ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่า สักชลสิทธิ์	64,800	64,000	หจก. ไทยเจริญแอร์	11-ส.ค.-64	23-ส.ค.-64	โอน งบม 30 มิ.ย. 64	จ่ายแล้ว	20-ส.ค.-64	กอง การ ศึกษาฯ
3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์	42,000	41,851	หจก.รีเฟล็กซ์ คอมมิวนิ เคชั่น	11-ส.ค.-64	23-ส.ค.-64	โอน งบม 24 มิ.ย. 64	จ่ายแล้ว	17-ส.ค.-64	กอง การ ศึกษาฯ
4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	กล้องวงจรปิด(CCTV) พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง สำหรับติดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3	42,000	41,851	หจก.รีเฟล็กซ์ คอมมิวนิ เคชั่น	13-ส.ค.-64	24-ส.ค.-64	โอน งบม 24 มิ.ย. 64	จ่ายแล้ว	18-ส.ค.-64	กอง การ ศึกษาฯ
		รวม	160,644	159,546							

สรุปจัดซื้อจัดจ้าง งบจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564

ของกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลวังม่วง

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง มีโครงการและดำเนินการดังนี้

แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปโภค

ที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ	ราคาที่ได้ ทำสัญญา	บริษัท/ห้าง/ร้าน ที่เป็นคู่สัญญา	สัญญา		สถานะ	ซื้อ/จ้าง/ได้มา ว/ด/ป
					เริ่ม ว/ด/ป	สิ้นสุด ว/ด/ป		
1	โครงการก่อสร้างป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กป่าสักชลสิทธิ์ 3	61,000	61,000.00	นายสมพร แซ่กวางตั้ง	19-ส.ค.-64	3-ก.ย.-64	เสร็จแล้ว	26-ส.ค.-64
	รวมงบประมาณ	61,000	61,000					

